

ACTA DE CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE BIENES O SERVICIOS
OBJETO

Servicio de Suministros Sistema de Alimentación Ininterrumpida UPS Redundante para el Centro de Computo de COFIDE

CONTRATISTA

VALTOM INGENIEROS SAC
RUC 20507745629

Corporación Financiera de Desarrollo S.A.

RECIBIDO

- 2 DIC 2015

 Hora: 2:40 Reg: 1
GERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRACIÓN

N° DE CONTRATO o N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Contrato N° 051-2015

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO / FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES

Acta de Cierre de Proyecto 13.11.2015

Equivalente al 40% del monto contractual total señalada en la cláusula cuarta del contrato.

MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)

S/. 128,861.60 (Ciento veintiocho mil ochocientos sesenta y un con 60/100 nuevos soles)

OBSERVACIONES

Se da conformidad a los entregables presentado, según las Bases.

Se adjunta copia acta de cierre de proyecto, acta de transferencia de conocimientos relación de personal capacitado, entregable n° 01, Informe final n° 0022-2015, protocolo de pruebas, planos electricos y distribución y diapositivas de capacitación.

CONFORMIDAD

Se da conformidad al servicio prestado.

V° B° y sello de Gerencia

30/11/2015

FECHA

